附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长三角农产品供应链中心项目（一期）						
主管部门	086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	86001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	4800.00	4800.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	4800.00	4800.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过拨付4800万专项债券资金，完成2025年度长三角农产品供应链中心项目部分建设，拟打造集农产品存储、加工、运输，长三角农产品供应链中心，通过整合中国农批、农批物流园、皖江冷链、联邦物流等建成（在建）项目资源并续建，开拓农产品产供基地，完成宣城市中心城区“农改超”和社区配送网络建设，搭建宣城市农产品产销体系。			截止完成长三角农产品供应链中心项目 （一期）—南地块B1#、B2#楼项目建设B1#楼、B2#楼、门卫土建装饰、安装全部施工完成； 室外雨污水管网铺设完成、全场道路、停车位毛石碎石基础完成，非机动车、植草砖停车位混凝土基础硬化完成；围墙（栏杆除外）等已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑单体数量	≥1个	3个	5	5	
			建筑面积	≥19000平方米	26726平方米	5	5	
		质量指标	资金使用效率	≥90百分比	100%	10	10	
			工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	施工进度	施工进度需要符合施工进度计划	符合	10	10	
		成本指标	土建装饰成本	≤40000000元	39812640.15元	3	3	
			安装工程成本	≤8000000元	7804879.03元	2	2	
			项目总成本	≤48000000元	47617519.18	5	5	
	效益指标	经济效益	对园区经济发展影响程度	较高	较高	5	5	
		社会效益	改善企业、人民生产生活	建成后对辖区内企业、人民生产	较高	5	5	
		生态效益	生态建设	项目建设符合生态文明建设要求	较好	10	10	

		可持续影响	人力资源	建成后对当地就业产生一定地促进作用	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90百分比	100%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	